



Bredbåndsprosjekt

Gran, Lunner og Jevnaker

Fredag 24.03.2023





Bredbåndsprosjektet

- **Søknad NKOM i 2017**
(Norsk Kommunikasjonsmyndighet)
- **16 områder i Gran, Lunner og Jevnaker**
- **Søkte om 23 millioner**
- **Kr. 15.280.000 bevilget**



Prosjektorganisering

- **Styringsgruppe:**
Ordførere/rådmenn i de 3 kommunene
- **Leder: Rådmann i Lunner - Dag Flackè**
- **Prosjektleder: Gunnar Haslerud**
- **Arbeidsgruppe: En repr. fra hver kommune**
- **Bistand fra Felleseenhet anskaffelser
Gjøvikregionen – Arve Sandvoll**



Bredbåndsprosjektet

8 områder i Gran kommune:

Gullerud/Bleiken

Julibakka/Røykenvik

Tingelstad


Leikvoll

Granlund

Lynnebakka

Søndre ÅL

Hennung





Bredbåndsprosjektet

- 6 områder i Lunner:
Vestbygda (Harestua)
Søndre Oppdalen
Nordre Oppdalen
Råstad
Hallum
Grindvoll
- 3 områder i Jevnaker:
Olimb
Nordre Jevnaker
Sandvika



Adresselister og kart

- Et omfattende arbeid i løpet av 2018 og 2019 for å utarbeide detaljerte kart og adresselister for alle de 16 områdene i de tre kommunene
- «Vaske» listene slik at kun potensielle bredbånds-interessenter blir med
- Totalt ca. 2500 adresser blir resultatet



Status pr. 20.03.2023

- **Utbygging Gran kommune:**
- **FTTH (fiber) løsning:**
Julibakka, Tingelstad, Bleiken og Søndre ÅL
562 adresser ferdig utbygd
- **Mobile løsninger (inntil 30 mbit/sek):**
Hennung, Raknerud, Lynnebakka og Leikvoll – ferdig utbygd
- **Gjenstående område:**
Granlund



Status pr. 20.03.2023

- **Utbygging Lunner kommune**
- **FTTH (fiber løsning):**
Vestbygda, Råstad, Nordre Oppdalen og Søndre Oppdalen
550 adresser ferdig utbygd
- **Mobile løsninger (inntil 30 mbit/sek):**
Hallum og Grindvoll – ferdig utbygd



Status pr. 20.03.2023

- **Utbygging Jevnaker Kommune**
- **FTTH (fiber løsning):**
Sandvika, Vestsida og Onsaker
240 adresser ferdig utbygd
- **Mobile løsninger:**
Nordre Jevnaker har vært svært utfordrende
Plassering på Skjennung ville løst område perfekt
Grunneiertillatelse ikke vært mulig.
- **Nå jobbes det med to mastepunkter**
Grunneieravtaler enda ikke i boks
- **Håper på ferdigstillelse i 2023**



Oppsummert

- Alle FTTH adresser er ferdig bygd – 1350 adresser
- Når alle områdene er ferdig bygd – 2400 adresser
- I tillegg bygd ca 1000 adresser kommersielt i perioden

- God dialog med leverandør Telenor
- Tett kontakt med prosjektleder

- Økonomi:
- Totalt tilskudd fra NKOM kr. 15.280.000
- Gjenstående 4,5 mil av tilskuddet blir ikke betalt før alt er ferdigstillt.
- Rapport er sendt til NKOM



Takk for at jeg fikk komme

